ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ станична зграда МЕСТО Нови Сад	ИНВЕСТИТОР М.М.С.	ДАН Četvrtak ДАТУМ 22.09.22 Страна 1

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од .... до .... укупно .... часова	I							У .... час ....C°	.... (сунчано, облачно, киша)
II смена од .... до .... укупно .... часова	II							У .... час ....C°	.... (брзина ветра)
III смена од .... до .... укупно .... часова	III							У .... час ....C°	.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Сходно уговору о подуговарању у реконструкцији са[illegible] Мобарско-српске [illegible]. Пруге на територији РС бр. 1/2016-4517 од 05.11.2016.г, који је закључен између М.М.С. и ЈХ CRIC & CCCC, стекли су се услови за извођење радова на деоници Нови Сад - Суботица - Келебија. Грађевинску дозволу за ове радове је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. На основу решења М.М.С. бр 1/2021-2093 од 19.09.2021. стручни надзор за радове на одржавању [illegible] је [illegible] [illegible] са лиценцама 450 E894 10, 350 I 937 10 и 451 E961 10 и Игор Павловић лиценца 350 K089 11. Одговорни извођач радова је Мирослав Стефановић са лиценцама 450 J205 15 и 451 J209 15.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Мирослав М. Стефановић | НАДЗОРНИ ОРГАН: Игор Г. [illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 8.09.2022. Страна 2

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 20 C°	СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	... (брзина ветра)
У 16 час 30 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОЖИЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ А19.	– ZA MONTAŽU EE KABLOVA NE KORISTITI METALNE ŠELNE, OBUJMICE ILI ŽILE PUNOG PRESEKA, VEĆ ISKLJUČIVO PVC (ILI ODGOVARAJUĆE OD NEPROVODNOG MATERIJALA). – IZVRŠITI POPRAVKU SISTEMA MONTAŽE KABLOVA PO OVOJ PRIMEDBI

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J205 15
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. Павловић
дипл. инж. ел.
350 K089 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПС	ИНВЕСТИТОР	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА	И.Ж.С.	Страна 3
МЕСТО НОВИ САД		ДАН СУБОТА ДАТУМ 10.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 21 C°	СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 31 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОЖИЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ А19.	
– У ТОКУ СУ РАДОВИ НА ОТКЛАЊАЊУ НАВЕДЕНИХ ПРИМЕДБИ	

Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 15 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature] | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] | НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Игор Г. Павловић дипл. инж. ел. 350 K989 11 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 4

ДАН Уторак ДАТУМ 20.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 19 C°	сунчано (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 27 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Штемовање зида за полагање инсталационих каблова у просторијама А16 и А15.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 5205 15

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ – Игор Г. [illegible], дипл. инж. ел., 350 К989 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
[signature]	[signature]	[signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН УТОРАК ДАТУМ 4.10.2022.	Страна 5

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 15 C°	СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 28 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПОСТАВЉАЊЕ УТИЧНИЦА У ПРОСТОРИЈАМА 9 И 10 НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15

Игор Г. ..., дипл. инж. ел., 350 ...

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. | НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRic ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Е.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 6.10.2022.	Страна 6

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 21 C°	сунчано (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 28 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОСТАВЉАЊЕ УТИЧНИЦА У ПРОСТОРИЈАМА 18 И 19 НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15, одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K089 11, одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC OБJEKAT ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 7.10.2022.	Страна 7

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 15 C°	СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 28 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ШТЕМОВАЊЕ ПРОСТОРИЈА 18 и 18а НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 1245 13

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. 350 К089 11 — Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СУБОТА ДАТУМ 8.10.2022.	Страна 8

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 15 C°	СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 28 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ШТЕМОВАЊЕ ПРОСТОРИЈА 18а И 21 НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15

Инжењерска комора Србије — Игор Г. ...ловић, дипл. инж. ел., 350 K339 11

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Cric ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 13.10.2022.	Страна 9

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 10 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 25 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОЛАГАЊЕ 200м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3×2.5мм² У КАНАЛИЋЕ У ЗИДОВЕ У КРИЛУ А, НА ДРУГОМ СПРАТУ У ПРОСТОРИЈАМА БРОЈ 27 И 28.	IZVRŠITI DEMONTAŽU POLOŽENIH PP00 KABLOVA I POLOŽITI PROJEKTOVANE N2XH-J

Стамп: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 1205 15

Стамп: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K089 11, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 14.10.2022. Страна 10

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 9 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 25 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– полагање 220м инсталационог кабла типа и пресека PPOO 3x2.5mm² у каналице у зидове у крилу А, на другом спрату у просторијама број 25 и 26.	IZVRŠITI DEMONTAŽU PPOO KABLOVA I POLOŽITI PROJEKTOVANE N2XH-J

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 I205 15 – Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 К089 11 – Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CPiC

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 17.10.2022.

Страна: 11

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 10 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	... (брзина ветра)
У 16 час 25 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПОЛАГАЊЕ 150м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3x2.5 mm² У КАНАЛИЦЕ У ЗИДОВЕ У КРИЛУ А, НА ДРУГОМ СПРАТУ У ПРОСТОРИЈАМА 24 И 26.

ПРИМЕДБЕ

IZVRŠITI DEMONTAŽU POLOŽENIH PPOO KABLOVA I ZAMENITI IH PROJEKTOVANIM N2XH-J

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J205 15

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. Павловић
дипл. инж. ел.
350 K... 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 18.10.2022. Страна: 12

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 7 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	... (брзина ветра)
У 16 час 25 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОЛАГАЊЕ 160m ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА PP00 3x4mm² И 360m ТИПА И ПРЕСЕКА У КАНАЛИЦЕ У ЗИДОВЕ У КРИЛУ А, НА ДРУГОМ СПРАТУ У ПРОСТОРИЈАМА 7 и 8.	IZVRŠITI DEMONTAŽU POLOŽENOG PPOO KABLA I ZAMENITI GA PROJEKTOVANIM N2XH-J KABLOM.

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 1205 15 – Одговорни извођач

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K089 11 – Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СРЕДА ДАТУМ 19.10.2022.	Страна 13

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 8 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 22 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-ПОЛАГАЊЕ 150м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3x2.5mm² И 220м ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3x4mm² У КАНАЛИЋЕ У ЗИДОВЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ У КРИЛУ А У ПРОСТОРИЈАМА 9,19 и 20.	Demontirati položeni PPOO kabel i položiti projektovani N2XH-J kabel

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K087 11 — Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Crić ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 20.10.2022.	Страна 14

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 8 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 10 час 22 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОЛАГАЊЕ 180м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА 3x2.5мм² И 220м ТИПА И ПРЕСЕКА 3x4мм² У КАНАЛИЦЕ У ЗИДОВЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А У ПРОСТОРИЈАМА 1В и 1Вд.	– UPISATI KONSTRUKCIJU PP KABLA

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Игор Г. ..., дипл. инж. ел., 350 K089 11, Одговорни пројектант]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПЕТАК ДАТУМ 21.10.2022. Страна 15

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 9 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	... (брзина ветра)
У 16 час 23 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОЛАГАЊЕ 170м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3x2.5mm² И 250м ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3x4mm² У КАНАЛИЋЕ У ЗИДОВЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А У ПРОСТОРИЈУ 21.	DEMONTIRATI POLOŽENI PPOO KABEL I POLOŽITI N2XH-J, KAKO JE DATO PROJEKTOM

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J205 15

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	[потпис]	[потпис]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
Игор Г. Павловић
дипл. инж. ел.
350 K089 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 22.10.2022.	Страна 16

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		у 8 час 8 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							у ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							у 16 час 22 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПОЛАГАЊЕ 170m ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА PPOO 3x2.5mm² У КАНАЛИЦЕ У ЗИДОВЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А У ПРОСТОРИЈИ 38.	DEMONTIRATI POLOŽENI PPOO KABEL I ZAMENITI GA PROJEKTOVANIM N2XH-J KABLOM.

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 К089 11, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]	НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 29.10.2022.	Страна 17

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 7 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 16 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– МОНТАЖА ПНС НОСАЧА КАБЛОВА 200x50mm² У ХОДНИКУ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 ...

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 Н089 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Crić

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 31.10.2022.

Страна 18

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од .... до .... укупно .... часова	II						
III смена од .... до .... укупно .... часова	III						

Температура	Време
У 7 час 6 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
У .... час .... C°	.... (брзина ветра)
У 16 час 10 C°	.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Штемовање и постављање кутија за монтажу прикључница на 2 спрату унутрашњих просторија крила А.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. Павловић
дипл. инж. ел.
350 K089 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Crić ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН УТОРАК ДАТУМ 1.11.2022. Страна 19

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 16 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПОЛАГАЊЕ 270м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА N2XH-J 3x1.5mm² И ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА У ПРОСТОРИЈАМА 35 И 36 НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН
	Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 1205 13	Игор Г. Павловић ... инж. ел. 350 К089 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН СРЕДА ДАТУМ 2.11.2022. Страна 20

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 8 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 17 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПОЛАГАЊЕ 270m ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА N2XH-J 3x1.5mm² И 370m ТИПА И ПРЕСЕКА N2XH-J 3x2.5mm² НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А У ХОДНИКУ.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J20...	Инжењерска комора Србије, Игор Г. ...ковић, 450 ...

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 3.11.2022.	Страна 21

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 8 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 16 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА N2XH-J 1x6mm² ДУЖИНЕ 140m И 280m ТИПА И ПРЕСЕКА N2XH-J 1x4mm² У ПРОСТОРИЈАМА 32,34,33a,16 и 17 НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ярослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 350 J205 15 — Игор Г. Павловић, 350 K689 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 4.11.2022.	Страна 22

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 9 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 17 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА И ПОЛАГАЊЕ 170м ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА N2XH-J 3x1.5мм² У ХОДНИКУ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 J...

Инжењерска комора Србије – Игор Г. ...ић, дипл. инж. ел. 350 К...3 11 – Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.

Страна 23

ДАН СУБОТА ДАТУМ 5.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 6 час 7 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	... (брзина ветра)
У 16 час 15 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА И ШТЕМОВАЊЕ НА 2 СПРАТУ УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 ... [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: Игор ... Павловић, дипл. инж. ел. 350 К059 11 [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 7.11.2022. Страна 24

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 14 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА, ПОСТАВЉАЊЕ ПРИКЉУЧНИЦА И ШТЕМОВАЊЕ НА 2 СПРАТУ УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел.] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије, дипл. инж. ел., 350 К089 11] [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Уторак ДАТУМ: 8.11.2022.	Страна 25

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 13 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Штемовање и полагање инсталационог кабла у просторијама на другом спрату крила А.	

Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 15

Игор Г. Павловић дипл. инж. ел.

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC

ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 26

ДАН СРЕДА ДАТУМ 9.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 11 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
— ПОПРАВКА ДРЖАЧА КАБЛОВА, ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 1 СПРАТУ, УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J105 15] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије, Павловић, дипл. инж., 350 K039 11, Одговорни пројектант] [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ БП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 10.11.2022.	Страна 27

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 8 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 14 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА КАБЛОВЕ ЗА РАСВЕТУ, ШЛИЦАЊЕ КАНАЛА, ГИПСИРАЊЕ ДОЗНИ.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије, ... Павловић, дипл. инж. ел., 350 К089 11, одговорни пројектант]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 11.11.2022.	Страна 28

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 7 C°	ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 13 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ЗАВРШЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА 2 ПРОСТОРИЈЕ НА ПРВОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Инжењерска комора Србије, Игор Г. Пекловић, дипл. инж. ел., 350 К089 11

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА eDiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СУБОТА ДАТУМ 12.11.2022.	Страна 29

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- УРЕЂЕЊЕ КАБЛОВА, ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ У КРИЛУ А0.	

Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 15

Игор Г. ...новић дипл. инж. ел. 350 I086 ...

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 14.11.2022.	Страна 30

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 11 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- УРЕЂЕЊЕ ХАЛЕ У АО ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА И ПОКРИВАЊЕ КАБЛОВА.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Игор Б. Павловић, дипл. инж. ел. 350 I 099 11 — Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН УТОРАК ДАТУМ 15.11.2022.	Страна 31

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	... (брзина ветра)
У 16 час 10 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ЗАВРШЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРИЈУ А0.22 ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ПАНИК РАСВЕТУ.	

Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 350 I205 13 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ, дипл. инж. ел., 350 I083 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 16.11.2022.	Страна 32

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 11 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПАКОВАЊЕ И ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧКЕ У А2, ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ У НИВОУ А0.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J205 15

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. Павловић
350 K...
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	[signature]	[signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР ИЖ.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 17.11.2022.	Страна 33

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ НА НАПАЈАЊУ RO.	

Инжењерска комора Србије
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J205 15

Инжењерска комора Србије
Игор Г. Павловић
дипл. инж. ел.
350 H089 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕРИЦ ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР ИЖС	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 18.11.2022.	Страна 34

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 4 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ НА НАПАЈАЊУ DA.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 1705 15

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 I089 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC

ОБЈЕКАТ ЮП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 19.11.2022.

Страна 35

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура: У 8 час 5 C°; У ... час ... C°; У 16 час 10 C°

Време: ВЕДРО (сунчано, облачно, киша); ... (брзина ветра); ... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА КАБЛОВЕ ЗА РАСВЕТУ У КАНЦЕЛАРИЈАМА И ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.

ПРИМЕДБЕ

Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15 — Инжењерска комора Србије, одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: М. Стефановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије, Игор ..., 350 ..., одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 21.11.2022. Страна 36

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОД ЗА КЛИМЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 J205 15, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. 350 K089 11, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	[signature]	[signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CBIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: Ч.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 22.11.2022. Страна: 37

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА У УВОДНИКУ НА 2 СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 I305 15
Одговорни извођач

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	[signature]	[signature]

Инжењерска комора Србије
Одговорни пројектант
350 I589 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП Нови Сад – Суботица МЕСТО: Нови Сад	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: среда ДАТУМ: 23.11.2023.	Страна 38

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 4 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Припрема инсталација за прикључке у просторијама на другом спрату крила А, израда инсталација за прекидаче и утичнице на првом спрату.	

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 I205 15

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. 450 К089 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 24.11.2022.	Страна 39

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- УВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 350 ... ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Г. ..., дипл. инж. ел., 350 К089 11, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис] ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис] НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР ИЖ.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПЕТАК ДАТУМ 25.11.2022. Страна 40

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 0 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 13 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА КАБЛОВЕ ЗА РАСВЕТУ И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА, ШЛИЦАЊЕ КАНАЛА.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K083 41

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040